



**GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO
CONTROL DE SINIESTROS ÁREA LAGO AGRIO
SOLIDACIÓN DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2010***



Nº	AREA	CAMPO	SECTOR DEL DERRAME	FECHA Y HORA DEL DERRAME	CAUSA	ACCIONES TOMADAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (REPORTADO CON:)	TOTAL CONTAMINACIÓN		SUPERFICIE TOTAL APROX.	VOLUMEN APROX. DERRAMADO	ESTADO	FECHA /HORA CULMINACIÓN DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE INFORME
								TERCEROS	PPR.						
								Área m2	Área m2	BLS.					
1	Lago Agrio	Lago Agrio	Estación Lago Norte	11/01/2010 16H00	Corrosión Lía antigua de Producción enterrada, por el área de Separadores	limpieza del área	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 04- AYY-LA-2010)		10m ²	10m ²	30 Galones	Culminado	14/01/210		Ing. Vanessa Garcia Cod. 92367
2	Lago Agrio	Lago Agrio	Plataforma del Pozo Lago 49D	12/01/2010 17H15	Fatiga del material (rotura de empaque válvula check)	limpieza del área	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 08- AYY-LA-2010)	50m ²	3500m ²	3550m ²	Sin determinar				Ing. Santiago Sangoquiza Cod. 92206
3	Lago Agrio	Lago Agrio	Plataforma del Pozo Lago 33.	13/01/2010 17H00	Fatiga de material (rotura de empaque quick-conector)	limpieza del área	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 09- AYY-LA-2010)		25m ²	25m ²	20 Barriles				Ing. Santiago Sangoquiza Cod. 92206
4	Lago Agrio	Lago Agrio	Campamento Petroproducción	25/01/2010 17H00	Fuga de combustible desde la grapa vitalica final de línea de 4" del cubeto de los tanques que abastecen al surtidor de aviación	Limpieza del área	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 14- AYY-LAG-2010)		3500m ²	3500m ²	1046 galones	Culminado	20/03/2010 15H00. En espera de muestreo		Ing. Carlos Rodríguez Cod. 91872
5	Lago Agrio	Lago Agrio	Plataforma del Pozo Lago 33.	09/02/2010 20H30	Rebosamiento de crudo del fast-tank debido al aumento de presión desde fondo del pozo.	Limpieza del área	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 16- AYY-LAG-2010)		100m ²	100m ²	1/2 Barril	Culminado			Ing. Carlos Rodríguez Cod. 91872
6	Lago Agrio	Parahuacu	Plataforma del Pozo Parahuacu 08.	10/02/2010 18H00	Fatiga de material (Válvula universal)	Limpieza del área	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 21- AYY-LAG-2010)		40m ²	40m ²	1 Barril	Culminado			Ing. Carlos Rodríguez Cod. 91872
7	Lago Agrio	Lago Agrio	Plataforma del Pozo Lago 33.	17/02/2010 15H00	Rebosamiento de crudo del fast-tank debido al aumento de presión desde fondo del pozo.	Limpieza del área	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 20- AYY-LAG-2010)		150m ²	150m ²	1 Barril	Culminado			Ing. Carlos Rodríguez Cod. 91872
8	Lago Agrio	Guanta 05,	Cooperativa Madre Selva.	02/04/2010 17H00	Corrosión	Limpieza del área	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 46- AYY-LAG-2010)	200m ²	600m ²	800m ²	12 Barriles	Trabajando			Ing. Vanessa Garcia Cod. 92367
9	Lago Agrio	Lumbaqui	Estación Lumbaqui	06/04/2010 17H01	Rebosamiento de crudo en sumidero	Limpieza del área	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 49- AYY-LAG-2010)	2500m ²	2200m ²	4700m ²	5 Barriles	Trabajando			Ing. Vanessa Garcia Cod. 92367



**GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO
CONTROL DE SINIESTROS ÁREA LAGO AGRIO
SOLIDACIÓN DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2010***



Nº	AREA	CAMPO	SECTOR DEL DERRAME	FECHA Y HORA DEL DERRAME	CAUSA	ACCIONES TOMADAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (REPORTADO CON:)	TOTAL CONTAMINACIÓN		SUPERFICIE TOTAL APROX.	VOLUMEN APROX. DERRAMADO	ESTADO	FECHA /HORA CULMINACIÓN DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE INFORME
								TERCEROS	PPR.						
								Área m2	Área m2	BLS.					
10	Lago Agrio	Guanta	Plataforma del Pozo Guanta 06.	08/04/2010 02H00	Rebosamiento del crudo del sumidero Pozo Guanta 06.		CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 040- LAG-2010)			Por determinar	2 Barriles			No se emitió informe ya que no se definía a que Gerencia se pertenece. (Retrasación)	Ing. Fernando Barragan Cod. 90660
11	Lago Agrio	Guanta	Pozo Guanta 04, ubicado en la Estación Guanta	16/05/2010 03H00	Rotura del Parking de la Unidad Triplex		CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 52- LAG-2010)			20m ²	05 Galones			No se realizó informe ni la Limpieza por falta de personal (Sin Orden de trabajo)	Ing. Guillermo Ortega V. Cod. 91475
12	Lago Agrio	Lago Agrio	Plataforma del Pozo Lago 27.	07/06/2010 22H00	Rebosamiento del crudo del sumidero Pozo Lago 27.		CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 045- MRA-LA-2010)			905,0m ²	Por determinar				
13	Lago Agrio	Lago Agrio	Plataforma del Pozo Lago 46-D.	16/06/2010 10H00	Rotura en la Línea de flujo del Pozo Lago 46-D		CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 045- MRA-LA-2010)			200m ²	10 Barriles			No se realizó Limpieza por falta del servicio de Prevención y Contingencia DA.	Ing. Guillermo Ortega V. Cod. 91476
14	Lago Agrio	Lago Agrio	Refinería	05/07/2010 16H30	Área de Combustibles (A 50m de la Refinería)		CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 076- MRA-LA-2010)			250m ²	270 Galones				Ing. Norma Rosero Cod. 11971
15	Lago Agrio	Lago Agrio	Derrame de crudo Estación Guanta Central.	15/07/2010 20H00	Negligencia del Operador		CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 57- MRA-LA-2010)			450m ²	3 Barriles				Ing. Bayardo Ortiz. Cod. 11757
16	Lago Agrio	Lago Agrio	Estación Norte junto a las bombas HPS	31-07-2010 11H00	Filtración de fluidos lubricantes de las bombas HPS	se procedió a colocar las barreras de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 66- MRA-LA-2010)		150m ²	150m ²	2 Barriles	Culminado	culminado		Ing. Norma Rosero Cod. 11971
17	Lago Agrio	Lago Agrio	Área de despacho de combustibles a tanqueros	Reportado con Memo N° 59-REF-2010	Rotura de Espárragos	Se procedió a colocar barreras y desbrozar el área	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 76-MRA-LA-2010)		200m ²	200m ²	55 Galones	culminado	09/07/2010	El departamento de Contingencia se encontraba sin orden de trabajo cuando se produjo el derrame	Ing. Norma Rosero Cod. 11972
18	Lago Agrio	Lago Agrio	Estación Norte junto a las piscinas API	03-08-2010 11H00	Rebosamiento de sumidero (crudo)	Se realiza la contingencia colocación de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 73-MRA-LA-2010)		2500m ²	2500m ²	10 Barriles	Culminado	10/08/2010		Ing. Norma Rosero Cod. 11973



**GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO
CONTROL DE SINIESTROS ÁREA LAGO AGRIO
SOLIDACIÓN DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2010***



Nº	AREA	CAMPO	SECTOR DEL DERRAME	FECHA Y HORA DEL DERRAME	CAUSA	ACCIONES TOMADAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (REPORTADO CON:)	TOTAL CONTAMINACIÓN		SUPERFICIE TOTAL APROX.	VOLUMEN APROX. DERRAMADO	ESTADO	FECHA /HORA CULMINACIÓN DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE INFORME
								TERCEROS	PPR.						
								Área m2	Área m2	BLS.					
19	Lago Agrio	Lago Agrio	Estación Lumbaqui	07/08/2010 Reportado con Memo N° 001-EPROD-LUMBAQUI 2010	Rebosamiento de sumidero (diesel)	Se realiza la contingencia colocación de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 74-MRA-LA-2010)	30m²	200m²	230m²	8,8 barriles	trabajando			Ing. Norma Rosero Cod. 11974
20	Lago Agrio	Lago Agrio	Estación Lumbaqui	16-08-2010 10H43	Rebosamiento de sumidero (crudo)	Se realiza la contingencia y recuperación de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 77-MRA-LA-2010)	320m²	250m²	570m²	20 Barriles	trabajando			Ing. Bayardo Ortiz. Cod. 11757
21	Lago Agrio	Lago Agrio	Refinería Lago Agrio	03/08/2010 13H30	Rebosamiento de sumidero (crudo)	Se realiza la contingencia colocación de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 75-MRA-LA-2010)		250m²	250m²	10 Barriles	Culminado			Ing. Norma Rosero Cod. 11974
22	Lago Agrio	Lago Agrio	Línea de Flujo 4" al Pozo Lago 50.	17/09/2010 05H00	Corrosión de Tubería	Se realiza la contingencia colocación de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 105-MRA-LA-2010)	20m²		20m²	2 Barriles	Culminado			Ing. Bayardo Ortiz. Cod. 11757
23	Lago Agrio	Lago Agrio	Línea de Flujo 4" al Pozo Lago 44-50.	29/09/2010 19H00	Corrosión de Tubería	Se realiza la contingencia colocación de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 111-MRA-LA-2010)	30m²		30m²	1 Barriles	Culminado			Ing. Bayardo Ortiz. Cod. 11757
24	Lago Agrio	Lago Agrio	Tanque Pozo Lago 37	04/10/2010 21H00	Rebosamiento del Tanque	Se realiza la contingencia colocación de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 264-LAG-2010)		50m²	50m²	1/2 Barriles	Culminado			Ing. Guillermo Ortega V. Cod. 91475
25	Lago Agrio	Lago Agrio	Línea de Flujo Lago 31	06/10/2010 10H00	Corrosión Interna	Se realiza la contingencia colocación de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 119-MRA-LA-2010)		50m²	50m²	3 Barriles	Culminado			Ing. Norma Rosero Cod. 11974



**GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO
CONTROL DE SINIESTROS ÁREA LAGO AGRIO
SOLIDACIÓN DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2010***



Nº	AREA	CAMPO	SECTOR DEL DERRAME	FECHA Y HORA DEL DERRAME	CAUSA	ACCIONES TOMADAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (REPORTADO CON:)	TOTAL CONTAMINACIÓN		SUPERFICIE TOTAL APROX.	VOLUMEN APROX. DERRAMADO	ESTADO	FECHA /HORA CULMINACIÓN DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE INFORME
								TERCEROS	PPR.						
								Área m2	Área m2	BLS.					
26	Lago Agrio	Lago Agrio	Pozo Parahuacu 17-D	08/10/2010 10H01	Rotura de Empaque de Válvula	Se realiza la contingencia colocación de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 121-MRA-LA-2010)	924m²	257m²	1181m²	5 Barriles	Culminado			Ing. Norma Rosero Cod. 11975
		Lago Agrio	Estacion Lago Norte	27/10/2010 16H30	tapnamiento de los separadores por el filtro de agua y el fi,ltro de descarga	Se realiza la contingencia colocación de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 133-MRA-LA-2010)	1850m²	400m²	2250m²	13 Barriles	Culminado	Aspercion de crudo en plantas, y cubierta de vivienda (no se rego en el suelo)		Ing. Bayardo Ortiz Cod. 11757
		Lago Agrio	Plataforma del pozo Guanta 2	18/11/2010 14H50	Rotura del pulmon	Se realiza la contingencia colocación de	CONTROLADO ADM.DIRECTA (REF. M. 142-MRA-LA-2010)	no	50m²	50m²	03 Barriles	Culminado	Limpieza concluida		Ing. Norma Rosero Cod. 11975
27	AUCA	YUCA	LÍNEA FLUJO YUCA 17	11/01/2010 – Se desconoce	Corrosión interna línea de flujo pozo Yuca 12	Colocación de grapa, recuperación	MEMORANDO N° 013-AYV- AUC-2010	NO	96	96	2		Limpieza concluida, en espera de LABPAM		
28	AUCA	YUCA	LÍNEA FLUJO YUCA 12 A 1KM EST. YUCA	27/01/2010 – 18H00	Corrosión interna línea de flujo pozo Yuca 17	Colocación de grapa, construcción	MEMORANDO N° 020-AYV- AUC-2010	NO	300	300	1,5		Limpieza concluida, en espera de LABPAM		
29	AUCA	YUCA	PLATAFORMA POZO YUCA 07	07-03-2010 13H30	Rebosamiento de tanque	Se construyo una fosa de 1 m3 para	MEMORANDO N° 038-AYV- AUC-2010	NO	210	210	3		se espera la iniciasion de la N° orden		
30	AUCA	CONONACO AUCA	LÍNEA DE TRANSFERENCIA DE OLEODUCTO	04-03-2010 15H00	Corrosión Externa en la línea de transferencia de Oleoducto Cononaco-Auca	Colocación de grapa y cuello de ganzo,	MEMORANDO N° 039-AYV- AUC-2010	NO	240	240	11		en labores de limpieza		
31	AUCA	AUCA	DERRAME DE CRUDO EN LÍNEA DE 3 1/2 DE INYECCIÓN (SUSPENDIDA) AUCA 05	03/04/2010 20H00	Acto malicioso (Atentado) corte de línea	Colocación de grampas de grasa y	MEMORANDO N° 061-AYV- AUC-2010	40	50	90	10 Glns				



**GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO
CONTROL DE SINIESTROS ÁREA LAGO AGRIO
SOLIDACIÓN DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2010***



Nº	AREA	CAMPO	SECTOR DEL DERRAME	FECHA Y HORA DEL DERRAME	CAUSA	ACCIONES TOMADAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (REPORTADO CON:)	TOTAL CONTAMINACIÓN		SUPERFICIE TOTAL APROX.	VOLUMEN APROX. DERRAMADO	ESTADO	FECHA /HORA CULMINACIÓN DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE INFORME
								TERCEROS	PPR.						
								Área m2	Área m2	BLS.					
32	AUCA	AUCA	AUCA 47	12/04/2010 13H20	Rotura de Línea de 2" de alta presión Power Oil	Colocación de grapas y de grasas y			250		5				
33	AUCA	AUCA	AUCA 19	18/04/2010 13H20	Corrosión en línea de flujo Auca 19	Colocación de grapas y de grasas y	sin memo	800	50	850	1				
34	AUCA	YUCA	LÍNEA DE FLUJO POZO YULEBRA RW 02, A 250M DE LA PLATAFORMA DEL POZO YULEBRA 04	23/04/2010 04H00	Desajuste de los esparragos de la grapa	Construcción de fosa para recuperación	MEMO No. 071-AYV-AUC-2010	320	30	350	4,5		en labores de limpieza		
35	AUCA	AUCA	AUCA SUR 01	02/05/2010 04H00	Rebosamiento en sumidero de la plataforma Aca Sur 01		MEMO N°076-AYV-AUC-2010	2500	150	2650	1		en labores de limpieza		
36	AUCA	AUCA	AUCA 02	19/05/2010 16H30	Desgaste de los empaque de la valvula de la línea de flujo del pozo Auca 02	Se procede a cerrar el pozo para	MEMORANDO N° 01-PYC-AUC-2010	1200	20	1220	2		en labores de limpieza		
37	AUCA	AUCA	AUCA 02	20/05/2010 16H30	Acto malicioso (Atentado) corte de línea	Construcción de fosa para recuperación	MEMORANDO N° 02-PYC-AUC-2010	720	30	750	2		en labores de limpieza		
38	AUCA	AUCA	AUCA 19	08/07/2010 09H00	Corrosion Interna	Se procedio a colocar barreras naturales	MEMORANDO N° 07-PYC-AUC-2010	580	50	630	1		en labores de limpieza		
39	CUYABENO	CUYABENO	LÍNEA DE FLUJO DEL POZO CUY-12 TRMO # 15	01/Ene/2010 01:30	Corrosión interna		M: 01-AYV-CUY-2010	No	10	10	2	TERMINADO			
40	CUYABENO	CUYABENO	LÍNEA DE FLUJO DEL POZO CUY-12 TRMO # 15	02/Ene/2010 06:00	Corrosión interna		M: 05-AYV-CUY-2010	No	2	2	1,258	TERMINADO			
41	CUYABENO	CUYABENO	LÍNEA DE FLUJO DEL POZO CUY-12 TRMO # 15	11/Ene/2010 06:00	Corrosión interna		M: 12-AYV-CUY-2010	No	15	15	2	TERMINADO			



**GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO
CONTROL DE SINIESTROS ÁREA LAGO AGRIO
SOLIDACIÓN DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2010***



Nº	AREA	CAMPO	SECTOR DEL DERRAME	FECHA Y HORA DEL DERRAME	CAUSA	ACCIONES TOMADAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (REPORTADO CON:)	TOTAL CONTAMINACIÓN		SUPERFICIE TOTAL APROX.	VOLUMEN APROX. DERRAMADO	ESTADO	FECHA /HORA CULMINACIÓN DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE INFORME
								TERCEROS	PPR.						
								Área m2	Área m2	BLS.					
42	CUYABENO	CUYABENO	LINEA DE FLUJO DEL POZO CUY-12 TRMO # 12/491	11/Ene/2010 04:30	Corrosión interna		M: 13-AYV-CUY-2010	No	50	50	5	TERMINADO			
43	CUYABENO	VHR	PLATAFORMA VHR-20	13/Ene/2010 14:30	Rotura de valvula de 2" de bronce en la unidad MTU		M: 22-AYV-CUY-2010	No	15	15	0,11905	TERMINADO			
44	CUYABENO	VHR	ENTRADA A POZOS VHR 05;13;03	28/Ene/2010 06:15	Corrosión interna		M: 31-AYV-CUY-2010	60	40	100	1	TERMINADO			
45	CUYABENO	VHR	CENTRAL DE GENERACION	16/Ene/2010 12:30	REBOSAMIENTO DE LA TRINCHERA POR EXCESO DE LLUVIAS		M: 32-AYV-CUY-2010	NO	10	10	1.5	TERMINADO			
46	CUYABENO	CUYABENO	AMAZONAS POZO CUY-28	13/Feb/2010 14:00	ATENTADO (cerraron la valvula block de la linea de flujo del pozo Vuy-28)		M: 47-AYV-CUY-2010	NO	25	25	3	TERMINADO			
47	CUYABENO	BLOQUE 27	VINITA UNO	06/Mar/2010 00:30	DESCUIDO DEL OPERADOR DE TURNO		M: 55-AYV-CUY-2010	NO	425	425	15	TERMINADO			
48	CUYABENO	CUYABENO	PLATAFORMA CUY-35D	26/Mar/2010 05:30	DESBORDAMIENTO DEL CONTRAPOZO CUY-35D		M: 70-AYV-CUY-2010	150	350	500	0,4762	TERMINADO			
49	CUYABENO	CUYABENO	ESTACION SANSAHUARI	03/Abr/2010 13:30	FALLA MECANICA EN BOMBA DE SUMIDERO		M: 81-AYV-CUY-2010	NO	200	200	0,46	TERMINADO			
50	CUYABENO	CUYABENO	ESTACION CUYABENO POZO CUY-11	07/Abr/2010 12:15	ROTURA DEL EMPAQUE DE ASBESTO ENTRE LA VALVULA BLOCK Y BRIDA EN LA LINEA DE FLUJO DE 4"1/2		M: 84-AYV-CUY-2010	NO	800	800	3	TERMINADO			
51	CUYABENO	CUYABENO	ESTACION CUYABENO AREA DE MECHEROS	06/Abr/2010 21:00	DAÑO EN SEPARADOR FREE WATER QUE PRESENTO INCREMENTO DE PRESION Y NIVEL DE CRUDO		M: 85-AYV-CUY-2010	4666,25	2700	7366.25	50	PENDIENTE			



**GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO
CONTROL DE SINIESTROS ÁREA LAGO AGRIO
SOLIDACIÓN DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2010***



Nº	AREA	CAMPO	SECTOR DEL DERRAME	FECHA Y HORA DEL DERRAME	CAUSA	ACCIONES TOMADAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (REPORTADO CON:)	TOTAL CONTAMINACIÓN		SUPERFICIE TOTAL APROX.	VOLUMEN APROX. DERRAMADO	ESTADO	FECHA /HORA CULMINACIÓN DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE INFORME
								TERCEROS	PPR.						
								Área m2	Área m2	BLS.					
52	CUYABENO	CUYABENO	RECINTO UNION NACIONAL LINEA CUY-12 A 90m GARITA CAMPAMENTO	18/Abr/2010 19:00	CORROSION INTERNA		M:85-AYV-CUY-2010	30	20	50	0,22	PENDIENTE			
53	CUYABENO	CUYABENO	LINEA DE FLUJO DEL POZO CUY-12 TRMO # 15	02- Mayo/2010 14:h00	Corrosión interna		M: 06- PYC CUY-2010	No	40	40	0.04762	0,0238	TERMINADO		
54	CUYABENO	CUYABENO	LINEA DE FLUJO DEL POZO CUY-12 TRMO # 15	02/Mayo/2010 14:h00	Corrosión interna		M: 28- PYC CUY-2010	0	10	10			TERMINADO		
55	CUYABENO	CUYABENO	LINEA DE FLUJO DEL POZO CUY-12 TRMO # 15	24Mayo/2010 20:h00	Corrosión interna		M: 27- PYC CUY-2010	No	15	15			TERMINADO		
56	CUYABENO	CUYABENO	LINEA DE FLUJO DEL POZO CUY-12 TRMO # 12/491	26/Mayo/2010 13:h00	Corrosión interna		M: 32- PYC CUY-2010	0	1.500	1.500	40	38	TERMINADO		
57	CUYABENO	VHR	PLATAFORMA VHR-20	31/Mayo/2010 15.h00	Desgaste del gasket 4x 150		M: 39- PYC CUY-2010	2.000	30	2.030	1.5	0.5	TERMINADO		
58	CUYABENO	VHR	ENTRADA A POZOS VHR 05;13;03	24/Junio/ 2010 10:h00	Corrosión interna		M: 53- PYC CUY-2010	0	85	85			TERMINADO		
	CUYABENO	CUYABENO	POZO CUYABENO 30-D	15/10/2010 13H30	Tambor de condensados KAO DRUM en mal estado	se inició el plan de contingencia	M: 138- PYC CUY-2010	30	50	80	2				Lic. Jorge Valarezo 90954
59	LIBERTADOR	Shushuqui	Plataforma pozo Shushuqui 03	05/01/2010 6:00	Corrosión interna de tk	Limpieza cuadrilla AYV-LIB.	M: 04-AYV-LIB-2010	0	200	200	250 Agua	100%	07/01/2010 17:00		



**GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO
CONTROL DE SINIESTROS ÁREA LAGO AGRIO
SOLIDACIÓN DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2010***



Nº	AREA	CAMPO	SECTOR DEL DERRAME	FECHA Y HORA DEL DERRAME	CAUSA	ACCIONES TOMADAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (REPORTADO CON:)	TOTAL CONTAMINACIÓN		SUPERFICIE TOTAL APROX.	VOLUMEN APROX. DERRAMADO	ESTADO	FECHA /HORA CULMINACIÓN DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE INFORME
								TERCEROS	PPR.						
								Área m2	Área m2	BLS.					
60	LIBERTADOR	Secoya	Vía Y de Harberth a +/- 20m de la entrada al pozo Secoya RW-25 (Línea de transferencia SCY-25)	13/01/2010 9:50	Deterioro y rotura del oring en la válvula.	Limpieza cuadrilla AYY-LIB.	M: 16-AYV-LIB-2010	0	240	240	3 Bls. De agua y 1 Gl. De crudo.	100%	25/01/2010 19:30		
61	LIBERTADOR	Secoya	A 40m de la locación del pozo Secoya 12 (Línea del pozo Secoya 27)	30/01/2010 16:40	Corrosión interna	Limpieza cuadrilla AYY-LIB y PRO-LIB.	M: 27-AYV-LIB-2010	0	12	12	0,12	100%	30/01/2010 19:30		
62	LIBERTADOR	Secoya	Aprox. A 100m al sur de la entrada del pozo Secoya 01 (Línea Secoya 16)	01/02/2010 10:45	Corrosión interna	Limpieza cuadrilla AYY-LIB.	M: 33-AYV-LIB-2010	0	100	100	0,02	100%	03/02/2010 11:30		
63	LIBERTADOR	Shushuqui	A +/- 5m del ingreso a la plataforma del pozo PCY-05.	02/02/2010 17:45	Corrosión interna	Limpieza cuadrilla AYY-LIB.	M: 34-AYV-LIB-2010	0	20	20	1/2	100%	03/02/2010 12:30		
64	LIBERTADOR	Pichincha	A 200m de la entrada a la locación del pozo Pichincha 05. (Línea PCH-08)	16/02/2010 11:10	Corrosión interna	Limpieza cuadrilla AYY-LIB.	M: 49-AYV-LIB-2010	0	35	35	1	100%	17/02/2010 11:30		
65	LIBERTADOR	Secoya	Línea de flujo Secoya 16 (a 400m al Sur de la entrada al pozo Secoya 16)	24/02/2010 7:00:00 - hora notificación	Corrosion Interna	Propietaria no permitió el ingreso. EI	M: 62-AYV-LIB-2010	40	10	50	0,5	50%	Continúa...../		
66	LIBERTADOR	Pichincha	Línea de flujo del pozo Pichincha 8 (a +/- 30m al norte de la entrada a la locación del pozo PCH-05)	26/02/2010 09:00:00 hora de notificación	Corrosion Interna	Contingencia cuadrilla PRO-LIB.	M: 64-AYV-LIB-2010	0	50	50	0,5	100%	27/03/2010 17:00		
67	LIBERTADOR	Pacayacu	Línea de flujo de Pacayacu 02 (+/- 30m al norte de la entrada al pozo Pacayacu 04)	09/03/2010 07:30:00 Hora de notificación	Corrosion Interna	Controlado por cuadrilla de PRO-LIB.	M: 71-AYV-LIB-2010	0	120	120	3	45%	Continúa...../		
68	LIBERTADOR	Secoya	Aprox. A 20m al sur de la entrada del pozo Secoya 28 (Línea Secoya 10)	Se desconoce	Corrosion Interna	Controlado por cuadrilla de PRO-LIB. En la	M: 88-AYV-LIB-2010	175	165	340	0,6	100%	17/04/2010 17:00		



**GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO
CONTROL DE SINIESTROS ÁREA LAGO AGRIO
SOLIDACIÓN DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2010***



Nº	AREA	CAMPO	SECTOR DEL DERRAME	FECHA Y HORA DEL DERRAME	CAUSA	ACCIONES TOMADAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (REPORTADO CON:)	TOTAL CONTAMINACIÓN		SUPERFICIE TOTAL APROX.	VOLUMEN APROX. DERRAMADO	ESTADO	FECHA /HORA CULMINACIÓN DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE INFORME
								TERCEROS	PPR.						
								Área m2	Área m2	BLS.					
69	LIBERTADOR	Secoya	Aprox. A 70m al sur de la entrada del pozo Shuara 18 (Línea Secoya 16)	03/04/2010 18:00	Corrosion Interna	Personal de PRO-LIB colocó la grapa	M: 91-AYV-LIB-2010	0	40	40	0,5	100%	16/04/2010 17:00		
70	LIBERTADOR	Secoya	Aproximadamente a 50 metros de la entrada del pozo Secoya 03 (Línea Secoya 16)	25/04/2010 6:00	Corrosión Interna	Personal de PRO-LIB colocó la grapa y	NO SE EMITE INFORME PORQUE NO SE DEFINE QUE COORD. PERTENECE	0	640	640	1	36%	Suspendido por impedimento de colono (26-06-2010)		
71	LIBERTADOR	Shushuqui	Aproximadamente a 200 metros del cabezal del pozo Pacayacu 02 (Línea de flujo)	30/04/2010 20:00	Corrosión Interna	Personal de PRO-LIB colocó la grapa y	NO SE EMITE INFORME PORQUE NO SE DEFINE QUE COORD. PERTENECE	0	100	100	3	100%	01/05/2010 14:00		
72	LIBERTADOR	Tetete	Plataforma pozo Tetete 12	12/06/2010 8:30 - hora notificación	Rotura del empaque de la universal antes del VRF	Personal de PRO-LIB realizó control y	M: 052-MRALIB-2010	600	20	620	2	50%	Continúa...../		
73	LIBERTADOR	Secoya	Central de Generación Wartsila	20/06/2010 14:30	Errores de los operadores de campo y sala de control de Wartsila Ecuador S. A., al NO parar las unidades Booster y Multicombustible luego de las pruebas en vacío de la unidad 1	Operadores de Wartsila apagan las unidades	M: 063-MRALIB-2010	1560	130	1690	30	0%	Sólo se ha realizado contingencia.		
74	LIBERTADOR	Secoya	En el tramo 15/649, plataforma Secoya 12 (Línea SCY 27)	22/06/2010 14:30	Corrosión interna	Producción coloca grapa, PVC y	M: 064-MRALIB-2010	0	40	40	0,5	100%	27/06/2010 17:00		
75	LIBERTADOR	Secoya	Plataforma Secoya 11	28/06/2009 10:00	Alto nivel de crudo en el casing	Personal Ambiental realiza contingencia y limpieza	S/M	0	25	25	6 Gins.	100%	28/06/2009 17:00		
76	LIBERTADOR	Shuara	Aprox. A 6m del cabezal del pozo Shuara 06	09/07/2010 14:25	Manipulación de válvula portacupones.	Personal Ambiental realiza contingencia y limpieza	M: 077-MRALIB-2010	0	250	250	2	100%	10/07/2009 17:00		
77	LIBERTADOR	Tetete	Plataforma Tetete 04	11/07/2010 16:00	Rotura de oring	Personal Ambiental realiza contingencia y limpieza	M: 080-MRALIB-2010	1700	3300	5000	Por cuantif.	7%	Continúa...../		



**GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO
CONTROL DE SINIESTROS ÁREA LAGO AGRIO
SOLIDACIÓN DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2010***



Nº	AREA	CAMPO	SECTOR DEL DERRAME	FECHA Y HORA DEL DERRAME	CAUSA	ACCIONES TOMADAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (REPORTADO CON:)	TOTAL CONTAMINACIÓN		SUPERFICIE TOTAL APROX.	VOLUMEN APROX. DERRAMADO	ESTADO	FECHA /HORA CULMINACIÓN DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE INFORME	
								TERCEROS	PPR.							
								Área m2	Área m2	BLS.						
78	LIBERTADOR	Secoya	Cubeto del tanque de almacenamiento # 03 Sucumbios	26/07/2010 14:00		Personal Ambiental realiza contingencia y limpieza										
79	LIBERTADOR	Secoya	Plataforma Secoya 11, aproximadamente a 12m del cabezal (línea Scy 27)	28/07/2010 15:30		Personal Ambiental realiza contingencia y limpieza										
80	SHUSHUFINDI	Drago	DERRAME DE DIESEL DRAGO - N1 y GRAGO -6D	25-ene-10	Presión extrema en línea de descarga del tanque de diesel		M-096-AYV-2010			40m ²	40 GLS; REC. 12					
81	SHUSHUFINDI	Est. Sur	DERRAME CRUDO EN SUMIDERO DE LOS SEPARADORES DE LA ESTACION SUR	31-ene-10	Falla en la succión en la bomba del sumidero (contaminación de área industrial)		M-046-AYV-2010			40m ²	Derr. 4 bls; Rec. 3,5					
82	SHUSHUFINDI	Drago	DERRAME VIA ACCESO POZO DRAGO -ESTE	02-mar-10	Rotura de la válvula de descarga del vacuum # 12 de la cía Noroccidental		M-074-AYV-SSF-2010			PPR-120. AT-100= 220	Derr. 5 bls; Rec. 4					
83	SHUSHUFINDI	Oleoducto	Línea de oleoducto principal ssf lago agrio	17-abr-10	corrosión interna		M-102-				Derr. 5 bls; Rec. 3,5					
84	SHUSHUFINDI	Est. Sur	Derrame en Estación y río La Sur	18-abr-09	desbordamiento de sumidero y canales de desfogge de agua		M-103-AYV-SSF-2010			EP-500. AT-10,000	Derr. 15 bls; Rec x cuantificar					
	SHUSHUFINDI	Est. Sur	Derrame de línea de flujo	20/10/2010 11:45	rotura de válvula de alivio 2"	se inició el plan de contingencia				2000	410 Bls	Contingencia				



**GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO
CONTROL DE SINIESTROS ÁREA LAGO AGRIO
SOLIDACIÓN DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2010***



Nº	AREA	CAMPO	SECTOR DEL DERRAME	FECHA Y HORA DEL DERRAME	CAUSA	ACCIONES TOMADAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (REPORTADO CON:)	TOTAL CONTAMINACIÓN		SUPERFICIE TOTAL APROX.	VOLUMEN APROX. DERRAMADO	ESTADO	FECHA /HORA CULMINACIÓN DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE INFORME
								TERCE ROS	PPR.						
								Área m2	Área m2	BLS.					